

Procès Verbal de Visite  
et Contrôle de chantier.

L'an deux mil douze et le samedi neuf juin a eu lieu la visite du chantier de forage à Poin dans le cadre de la construction du CSPS dudit village.

Étaient Présents :

- NIGNAN Y. Clément = Président associé Kassan
- BENAO Balai = Association Kassan (organisateur)
- QUÉDRAGO Wendwaoga = Installateur de pompe à viim ya Koom (Entreprise).

Après la foration, l'entreprise procède à l'installation de la pompe à motricité humaine de type India Mark II selon les spécifications suivantes =

- Côte d'installation de la pompe = 27,00m
- Margelle carré en béton de 1,50m x 1,50m
- Canal de drainage de 3,00m.

Ces travaux seront terminés dans la même journée selon le responsable des travaux dont le niveau de réalisation au moment de la visite est le suivant =


- Installation de la pompe = 100%
- Construction de la margelle = 90%
- début de la construction du canal de drainage.

Observation : la pompe fonctionne normalement et l'eau fourni est limpide.


Fait à Poin le 09/06/2012 pour servir et valoir ce que de droit.

Ont Signé.

NIGNAN Y. Clément



BENAO Balai



QUÉDRAGO Wendwaoga

